

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

УТВЕРЖДЕН

(подпись)

(подпись)

«18» апреля 2024 год

**Отчет о выполнении  
Плана реализации муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»  
за 2023 год**

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2023 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству М.Ю. Тарасовым 01.02.2023.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы									
		В связи с внесением изменений в бюджет городского округа Архангельской области "Северодвинск" на основании решений Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 20.04.2023 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в план реализации муниципальной программы включены следующие мероприятия: G12101, G12112, G12113, G12123, G12203, G12208. На основании заключенных соглашений и муниципальных контрактов уточнены сроки реализации отдельных мероприятий и контрольных событий. Изменения в план реализации муниципальной программы внесены на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». План реализации муниципальной программы дополнен мероприятиями G12205, G14303 и контрольными событиями 1.03.3, 1.13.1, 2.03.1, 2.03.2, 2.03.1, 3.03.1, исключены в связи с отсутствием финансирования следующие мероприятия: G12101, G12104, G12208. На основании заключенных соглашений и муниципальных контрактов уточнены сроки реализации отдельных мероприятий и контрольных событий. Внесены изменения в сводную бюджетную роспись. Исполнено мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПП» проекта 661 в Приморском парке» (G12112)									
1	23.05.2023										
2	29.09.2023										
3	28.12.2023										

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (ответственного исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мерк нейтральных/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	<b>Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»</b>										
1.1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Обеспечено введение в эксплуатацию двух многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 5,5 тыс. кв. м
	Контрольное событие 1.01.1 «Заспечено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2023 году»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления Чуркин А.Г.	X	X	01.02.2023	31.01.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома поз. 23 в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления Чуркин А.Г.	X	X	01.11.2023	22.09.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома поз. 37 в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления Чуркин А.Г.	X	X	01.11.2023	20.10.2023	Выполнено в срок	-	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения»	G11102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Сформированы и направлены в Правительство Архангельской области 12 отчетов о расходовании бюджетных средств
<b>Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»</b>											
1.2	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Заключено 25 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем выплаты возмещения в денежной форме
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»	G11202	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Туйбова А.А.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Итог: материально уступлено омо соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем предоставления иного жилого помещения
<b>2. Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»</b>											
<b>2.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»</b>											
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска»	G12101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2023	-	31.12.2023	-	-	-	Исключено
2.1.2	Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2023	09.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Проведена корректировка сметной документации для привлечения средств федерального и областного бюджетов на строительство объекта. На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Протяженность участка строительных работ составила 651,37 пог. м
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключен муниципальный контракт на корректировку сметной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.04.2023	14.02.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.07.2023	15.03.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Заключен муниципальный контракт на реконструкцию просп. Победы»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.09.2023	07.08.2023	Выполнено в срок	-	X
2.1.3	Мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»*	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	17.01.2023	31.12.2023	02.03.2023	Выполнено в срок	-	Отделом бухгалтерского и отчетности произведена оплата по исполнительному листу от 17.01.2023 № 040076216

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составляющих муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.04.1 «Утвержден проект планировки и проекта межевания территории для размещения коллектора»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	-	20.02.2023	-	-	-	Исключено
	Контрольное событие 1.04.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	-	01.11.2023	-	-	-	Исключено
2.1.4	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	G12107	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	01.12.2023	10.10.2023	Выполнено в срок	-	Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию. Протяженность мостового сооружения - 186 м. Протяженность реконструированного Ягринского шоссе 2730 м
	Контрольное событие 1.07.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.02.2023	27.01.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.07.2 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.10.2023	14.09.2023	Выполнено в срок	-	X
2.1.5	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Разработана проектная документация на строительство линий уличного освещения, выполнено строительство линии наружного освещения вдоль ул. Окружной. Общая протяженность наружных сетей электроснабжения, построенных в отчетном году, составила 10,3 тыс. пог. м
2.1.6	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройкой объектами инженерной инфраструктуры»	G12110	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Выполнены работы в целях частичного исполнения решений суда по обеспечению трех земельных участков инженерной инфраструктурой
2.1.7	Мероприятие 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кульма и Ширшема»	G12111	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	01.03.2023	03.02.2023	Выполнено в срок	-	Завершена корректировка проектной документации
2.1.8	Мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АЛПД проекта 661 в Приморском парке»	G12112	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	-	31.12.2023	-	-	-	Исключено
2.1.9	Мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории»	G12113	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Работы по размещению выполнены в соответствии с условиями контракта. Стела установлена
	Контрольное событие 1.13.1 «Утверждена рабочая документация по объекту»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.04.2023	22.03.2023	Выполнено в срок	-	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения государственного исполнителя (субсубъекта муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (эпиграф)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.10	Мероприятие 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в Г. Северодвинске Архангельской области»	G12115	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	20.12.2023	15.11.2023	Выполнено в срок	-	Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию. Протяженность автомобильной дороги составила 1,5 км.
2.1.11	Мероприятие 1.17 «Проектирование пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда»	G12117	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	20.12.2023	15.11.2023	Выполнено в срок	-	X
2.1.12	Мероприятие 1.23 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства»	G12123	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.11.2023	29.09.2023	Выполнено в срок	-	X
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»										
2.2.1	Мероприятие 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)»	G12203	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	09.01.2023	09.01.2023	01.10.2023	28.09.2023	Выполнено в срок	-	Выполнены работы по актуализации сметной документации по объекту
2.2.2	Контрольное событие 2.03.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.05.2023	24.04.2023	Выполнено в срок	-	X
2.2.2	Контрольное событие 2.03.2 «Получено заключение технического и ценового аудита обоснования инвестиций»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.10.2023	07.09.2023	Выполнено в срок	-	X
2.2.2	Мероприятие 2.05 «Проектирование культурного-досугового учреждения в с. Ненокса»	G12205	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Разработана проектная документация на строительство культурного-досугового учреждения в с. Ненокса
2.2.3	Контрольное событие 2.05.1 «Получено повторной государственной экспертизы и проектной документации и результатов инженерных изысканий»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.08.2023	04.05.2023	Выполнено в срок	-	X
2.2.3	Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	На объекте выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом. Площадь земельного участка для строительства здания крытой ледовой арены составила 23,4 тыс. кв. м

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенно) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лиц, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.06.1 «Заключен муниципальный контракт на строительство объекта»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	X	X	01.04.2023	06.03.2023	Выполнено в срок	-	X
2.2.4	Мероприятие 2.08 «Реконструкция фундамента и капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»	G12208	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	-	-	31.12.2023	-	-	-	Исключено
<b>3 Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»</b>											
<b>3.1 Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск»</b>											
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Северодвинск» Созданы условия для актуализации документов территориального планирования	G13101	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	В Правительство Архангельской области направлены 13 предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск». Созданы условия для актуализации документов территориального планирования
3.1.2	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Разработан проект планировки и проект межевания территорий квартала 167 г. Северодвинска
<b>3.2 Задача 2 «Реализация градостроительной политики»</b>											
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па.
	Контрольное событие 2.01.1 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 4 квартал 2022 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	20.01.2023	12.01.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.01.2 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 1 квартал 2023 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	20.04.2023	06.04.2023	Выполнено в срок	-	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	2 Контрольное событие 2.01.3 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал 2023 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	20.07.2023	30.06.2023	Выполнено в срок	-	X	
	Контрольное событие 2.01.4 «Информация для федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 2023 года размещена в автоматизированной системе "Управление"»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	20.10.2023	05.09.2023	Выполнено в срок	-	X	
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.04.2017 № 98-па.	
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па.	
3.3	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск»											
3.3.1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Сформированы земельные участки для муниципальных нужд	
3.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2018 № 490-па	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения государственного исполнителя (составителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы индивидуального ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Шульман Е.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Муниципальные услуги предоставлены в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 468-па, от 30.11.2018 № 469-па, от 30.11.2018 № 470-па
3.3.4	Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»	G13304	Отдел аренды имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Макарова О.Н.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Проведены работы по подготовке технической документации на объекты продажи, их оценка, проведены процедуры торгов
4	Выполнение подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Обеспечена разработка и утверждение 85 правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.05.2023	01.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Выполнено в срок	-	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат. Список направлен в Администрацию Губернатора Архангельской области письмом от 31.05.2023 № 050711/1808 и Правительства Архангельской области
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	01.06.2023	31.05.2023	Выполнено в срок	-	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»	G14103	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий молодых семей с помощью социальных выплат. Отчет об использовании средств направлен в Правительство Архангельской области: от 30.12.2022 № 05-07-11/4249 - 4 квартал 2022 г.; от 03.04.2023 № 05-07-11/1077 - 1 квартал 2023 г.; от 30.06.2023 № 05-07-11/2169 - 2 квартал 2023 г.; от 29.09.2023 № 05-07-11/3114 - 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2022 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	20.01.2023	30.12.2022	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2023 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	15.04.2023	03.04.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2023 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	15.07.2023	30.06.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2023 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	15.10.2023	29.09.2023	Выполнено в срок	-	X
4.2.	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северовиньска»										
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G14201	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий четырех семей за счет получения субсидии из местного бюджета
	Контрольное событие 1.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	01.07.2023	14.06.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	24.12.2023	24.12.2023	Выполнено в срок	-	X
4.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»	G14202	Отдел учета и распределения жилья муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Выполнены мероприятия по обеспечению жильем помещенными гражданами, сохраняющими регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными
4.3.	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»										





N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сокращенно) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»**	G19101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Сформировано и направлено в Правительство Архангельской области 4 комплекта ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы
5.1.2.	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»**	G19102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела Чуркин А.Г.	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено в срок	-	Заявка о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы направлена в Правительство Архангельской области письмом от 28.04.2023 № 01-03-14/1085

\* - мероприятия реализовано вне плана реализации муниципальной программы на 2023 год, включено в отчет в связи с внесением изменений в программу постановлением Администрации Северодвинска от 16.08.2023 № 378-па.

\*\* - мероприятия обеспечивающей подпрограммы не включены в план реализации муниципальной программы на 2023 в связи с технической ошибкой.

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе		количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	
Выполнено в срок	65	23	11	31
Выполнено с нарушением срока	0			
Не выполнено	0			
Итого	65	23	11	31
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВП), (баллов)				100,00
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы				высокая

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

12 апреля 2024 год

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

Начальник Управления экономики

Заведующая Марья Владимировна

58-54-43