

УТВЕРЖДЕН
Начальник Управления градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска

М.А. Туфанов
"16" апреля 2025 г.

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2024 год

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2024 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству А.П. Латышевым 18.01.2024.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы		Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы	
№ п/п	<1>	<2>	
1	06.06.2024	В связи с внесением изменений в местный бюджет на основании решений Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 25.04.2024 № 113 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в план реализации муниципальной программы включены следующие мероприятия: G14305, G14304, G19101, G19102, G11201, G11102, G12110, G12203, G12208; введены контрольные события к мероприятиям: G13203, G13202, G13201, G12203, G13202, G12208; исключены мероприятия G12101, G12113; исключено изменение в план реализации муниципальной программы внесенные на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 20.06.2024 № 122 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 19.09.2024 № 143 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Включено мероприятие G19201. Уточнен перечень контрольных событий (исключено КС G12103), а также сроки их реализации	
2	30.09.2024	В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части исключения финансирования по мероприятию G13304, мероприятию G12202, указанные мероприятия исключены из плана реализации муниципальной программы. Исключено контрольное событие 2.02.1	
3	28.12.2024		

- <1> – пункты 99, 100 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 21.03.2019 № 28-рф;
<2> – кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1																
N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>					
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»															
1.1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»															
1.1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок		В рамках муниципального контракта от 14.07.2023 № 23АДМ-075 разработано обоснование инвестиций для проектирования и строительства многоквартирного дома. Заключены контракты на строительство двух многоквартирных домов (в кварталах 001 - муниципальный контракт от 17.06.2024 № 118-24-УГ.иЗО и 002 - муниципальный контракт от 24.06.2024 № 117-24-УГ.иЗО)					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»										
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска»	G12101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	X	31.12.2024	X	X	X	Исключено
2.1.2	Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кириллина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Выполнены работы второго этапа реконструкции просп. Победы на участке от ул. Кириллина до просп. Морского в г. Северодвинске в соответствии с условиями контракта. Объект введен в эксплуатацию 25.12.2024
2.1.3	Мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»	G12104	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	06.06.2024	Выполнено в срок	-	Завершена корректировка проектной документации для привлечения средств федерального и областного бюджетов на строительство объекта. Проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений от 04.06.2024
	Контрольное событие 1.04.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	X	X	31.12.2024	31.05.2024	Выполнено в срок	-	X
2.1.4	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	-	Не выполнено	Корректировка проектной документации в рамках муниципального контракта от 24.03.2023 № 032-23-УГ.ИЗО не завершена. Положительное заключение государственной экспертизы отсутствует. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом. В процессе реализации контрактов Управление регулярно проводило совещания с подрядчиком, оказывало консультационную и иную помощь, а также взаимодействовало с сетевыми организациями и ГАУ «Управление государственной экспертизы». По результатам выполнения работ к подрядчику будут применены штрафные санкции	
2.1.5	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Подготовлена проектная документация на строительство объекта незавершенного строительства «Ливневая канализация» в квартале 167. Выполнено строительство линий уличного освещения на территории квартала 164 (количество установленных светильников составило 30 шт.), строительство ливневой канализации в квартале 167 (общая протяженность ливневой канализации составила 1 628,0 м)
2.1.6	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»	G12110	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.02.2024	01.02.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Выполнена часть работ по отсыпке территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 175 города Северодвинска в соответствии с условиями муниципального контракта. Площадь территории квартала, на которой выполнена планировка, составила 4,507 тыс. кв. м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке»	G12112	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	15.07.2024	Выполнено в срок	-	Подготовлена сметная документация на размещение декоративной композиции, получено положительное заключение от 28.06.2024
Мероприятие 1.13 «Размещение стелы с благодарственным текстом территории»	G12113	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	X	31.12.2024	X	X	X	Исключено
Мероприятие 1.14 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефлерного озера в г. Северодвинске Архангельской области»	G12114	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	-	Не выполнено	Корректировка проектной документации в рамках муниципального контракта от 24.04.2023 № 073-23-УГ.ИЗО не завершена. Положительное заключение государственной экспертизы отсутствует. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом. В процессе реализации контрактов Управление регулярно проводило совещания с подрядчиком, оказывало консультационную и иную помощь, а также взаимодействовало с сетевыми организациями. По результатам выполнения работ к подрядчику будут применены штрафные санкции	
Контрольное событие 1.14.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	X	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	X	X	X	31.12.2024	-	Не выполнено	Положительное заключение государственной экспертизы отсутствует. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом	X
Мероприятие 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда»	G12117	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.12.2024	30.07.2024	Выполнено в срок	-	Выполнены работы первого этапа пешеходного перехода. Подписан акт приема законченного строительства объекта от 25.07.2024 (КС-1)
Контрольное событие 1.17.1 «Заключен муниципальный контракт на работы первого этапа пешеходного перехода»	X	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	X	X	X	01.03.2024	22.01.2024	Выполнено в срок	-	X
Контрольное событие 1.17.2 «Подписан акт приема законченного строительства Объекта»	X	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	X	X	X	01.11.2024	25.07.2024	Выполнено в срок	-	X
Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»											
Мероприятие 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск»	G12202	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	X	X	31.12.2024	X	X	X	Исключено
Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внемплочающими инженерными сетями»	G12203	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Проведен технологический ценовой аудит документов по обоснованию инвестиций на строительство объекта. Получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 24.04.2024. Заключен контракт на проектирование и строительство бассейна
Контрольное событие 2.03.1 «Получено заключение технологического ценового аудита»	X	Строительный отдел Управления градоостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	X	X	X	02.05.2024	24.04.2024	Выполнено в срок	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса»	G12205	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.12.2024	17.05.2024	Выполнено в срок	-	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства культурно-досугового учреждения в с. Ненокса	
Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Завершено строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север». Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.11.2024	
Контрольное событие 2.06.1 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	X	X	X	31.12.2024	28.11.2024	Выполнено в срок	-	X	
Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»	G12208	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	31.12.2024	-	Не выполнено	Подразчиками нарушены сроки выполнения работ по капитальному ремонту здания МАОУ "СОШ № 20" в рамках муниципального контракта от 22.03.2024 № 0124200000624000540-24-УГ-ИЗО и здания МАОУ "СОШ № 11" в рамках муниципального контракта от 25.03.2024 № 0124200000624000541-24-УГ-ИЗО. Работы, предусмотренные контрактами, в установленный срок не выполнены. В целях содействия своевременному выполнению работ увеличены размеры авансовых платежей, организован регулярный выездной контроль на объектах специалистами УГ-ИЗО. По результатам выполнения работ к подрядчикам будут применены штрафные санкции	-	
Контрольное событие 2.08.1 «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 11»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	X	X	X	01.04.2024	25.03.2024	Выполнено в срок	-	X	
Контрольное событие 2.08.2 «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 20»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	X	X	X	01.04.2024	22.03.2024	Выполнено в срок	-	X	
3 Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»												
3.1 Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»												
Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»	G13101	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Созданы условия для актуализации документов территориального планирования: подготовлены и направлены в Правительство Архангельской области 4 предложения о внесении изменений в Генеральный план	
Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Внесены изменения в проект планировки и проект межевания территории Восточного жилого района города Северодвинска Архангельской области в отношении градостроительных кварталов 001, 002, 006, 010, 015, 017, 018, 020, 021, 023, 026, 027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.02.1 «Утверждена корректировка проекта планировки и проекта межевания территории Восточного жилого района»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	31.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	Выполнено в срок	-	X
3.2 Задача 2 «Реализация градостроительной политики»											
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловинска от 01.12.2016 № 398-па. Количество разрешений на строительство объектов капитального строительства, выданных в 2024 году, составило 52 ед.
	Контрольное событие 2.01.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	27.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	-	X
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Свердловинска от 10.04.2017 № 98-па. Количество разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выданных за отчетный год, составило 42 единицы
	Контрольное событие 2.02.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	27.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	-	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Свердловинска от 26.06.2014 № 288-па. Количество градостроительных планов земельных участков, выданных за 2024 год, составило 87 единиц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контрольное событие 2.03.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»		X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	X	X	27.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	-	X
3.3 Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области»											
Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»		G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Коряковская Е.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости, составило 3 ед., количество сформированных земельных участков – 40 ед.
Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»		G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Коряковская Е.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2018 № 490-па. Количество выданных разрешений на размещение объекта составило 129 ед.
Контрольное событие 3.02.1 «Приняты положительные решения о выдаче разрешения о размещении объекта»		X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Коряковская Е.В.	X	X	27.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	-	X
Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»		G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Коряковская Е.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Муниципальные услуги предоставлены в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 468-па, от 30.11.2018 № 469-па, от 30.11.2018 № 470-па. Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов, составило 802 ед.
Контрольное событие 3.03.1 «Приняты положительные решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов»		X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Коряковская Е.В.	X	X	27.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	-	X
Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»		G13304	Отдел аренды имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник отдела Макарова О.Н.	01.01.2024	X	31.12.2024	X	X	X	Исключено
4. Выполнение подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»											
4.1 Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»											
Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»		G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечена разработка и утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы (утверждено 60 распоряжений Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.05.2024	01.05.2024	01.06.2024	31.05.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат. Значение показателя 1 «Количество списков» составило 1 ед.
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	01.06.2024	31.05.2024	Выполнено в срок	-	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий 53 молодых семей с помощью социальных выплат
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2023 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	20.01.2024	26.12.2023	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	15.04.2024	29.03.2024	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	15.07.2024	28.06.2024	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	15.10.2024	30.09.2024	Выполнено в срок	-	X
4.2	Задча 2 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»										
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G14201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий пяти семей за счет получения субсидий из местного бюджета
	Контрольное событие 2.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	01.07.2024	25.06.2024	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	X	X	24.12.2024	20.12.2024	Выполнено в срок	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»	G14202	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Паршин М.А.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий не менее одной семьи (заключен 1 договор социального найма)
4.3.	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»										
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14301	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено предоставление жилых помещений 34 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 3.01.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	X	X	01.12.2024	02.11.2024	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 3.01.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	X	X	25.12.2024	17.12.2024	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 3.01.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	X	X	31.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	-	X
4.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14302	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечена подготовка 31 проекта постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 3.02.1 «Утверждены постановления Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	X	X	31.12.2024	23.12.2024	Выполнено в срок	-	X
4.3.3	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области»	G14304	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	09.08.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено предоставление государственных жилищных сертификатов 3 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
4.3.4	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»	G14305	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник отдела Стамбулеева О.С.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	02.09.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечена подготовка 3 решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения
5	Выполнение обеспечивающей подпрограммы										
5.1	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»	G19101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления-начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Обеспечено информирование Правительства Архангельской области о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»	G19102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	Заместитель начальника управления- начальник отдела	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	-	Проведена работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы
5.3	Возврат средств в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями	G19201	Отдел муниципальной собственности, Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Начальник ОМС Начальник ОБУиО Полякова Л.Б.	06.06.2024	06.06.2024	01.07.2024	27.06.2024	Выполнено в срок	-	Произведен возврат средств

<3> – в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом изменений и дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются столбцы 7, 9, 10, 11. В столбце 12 делается пометка «исключено»;

<4> – указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указывается «нет».

Минимизация отклонения указывается мероприятия, направленные на нейтрализацию и (или) снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> – кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы:

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (М)	количество административных мероприятий, (АМ)		
Выполнено в срок	58	18	12		28
Выполнено с нарушением срока	0				
Не выполнено	4				
Итого	62	3			1
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВП), (баллов)	21				93,55
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>					высокая

<7> – мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> – указывается группа оценки в соответствии с Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

(подпись) Т.В. Тернова

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

(подпись) А.А. Туйбова

Начальник Управления экономики

(подпись) Ю.В. Чепкая

16.04.2025