

**Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»
за 2024 год**

УТВЕРЖДЕН
Председатель Комитета ЖЭКХ, ТИС
Н.Н. Никитин
2025 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы:
План реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 30 января 2024 года

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в План реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	11 июня 2024 года	Исключены: мероприятия К12202 и контрольное событие 2.02.1; контрольное событие 1.01.4 мероприятия К13101; контрольное событие 1.01.4 мероприятия К14101; контрольное событие 1.06.1 мероприятия К15201. Добавлены: контрольное событие 1.01.6 мероприятия К11101; контрольное событие 1.01.2 мероприятия К12101; контрольное событие 1.01.4 мероприятия К13101; мероприятия К13104 и контрольное событие 1.06.1; контрольное событие 2.01.3 мероприятия К13201; контрольное событие 1.01.4 мероприятия К14101; контрольное событие 2.02.2 мероприятия К14202; контрольное событие 2.04.4 мероприятия К14204; контрольные события 1.06.1, 1.06.2, 1.06.3, 1.06.4, 1.06.5, 1.06.6, 1.06.7, 1.06.8, 1.06.9, 1.06.10, 1.06.11, 1.06.12 мероприятия К15201. Уточнено наименование мероприятий К14206 и К15102. В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных событий в мероприятиях): К11201, К11203, К12203, К13104, К13105, К13202, К14102, К14202, К14206, К19103, К19105, раздела 7
2	28 июня 2024 года	Добавлены: мероприятия К14103; контрольное событие 1.03; мероприятия К14103. Уточнена нумерация: контрольных событий 2.03.1 и 2.03.2 мероприятия К11203; контрольное событие 1.04.1 мероприятия К13104; контрольных событий 2.01.1, 2.01.2, 2.01.3, 2.01.4, 2.01.5, 2.01.6, 2.01.7, 2.01.08, 2.01.9, 2.01.10, 2.01.11, 2.01.12 мероприятия К15201. Уточнено наименование контрольного события 2.06.1 мероприятия К14206. В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных событий в мероприятиях): К12203, К13202, К14206, К15201, раздела 7.
3	24 декабря 2024 года	Добавлены: контрольные события 2.04.5 и 2.04.06 к мероприятию К14204. Уточнено наименование административного мероприятия К15202

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:
Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска
Сописполнитель: Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализация муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно то мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лиц, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /исступления контрольного события (критерии)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административного мероприятия, контрольных событий и мер негнтраващавши/отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1	Выполнение подпрограммы «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»											
1.1	Задача 1 «Совместное проведение капитального ремонта многоквартирных домов»											
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Обеспечение технически исправного состояния и сохранности жилищного фонда для безопасного проживания граждан»	K 11101	Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; заключено 4 муниципальных контракта (далее - МК), первый от 22.02.2024 №24ЖСХ-033. Проведена оценка соответствия многоквартирных домов (далее - МКД), установленных в соответствии с законодательством, заключено 2 МК, первый от 20.11.2024 №292-24ЖСХ. Проведена инвентаризация аварийного фонда в целях обеспечения исполнения поручения главы населенного и окружного окру, осуществлен анализ рейтинговой информации линии (телефонии) с подлещих спору МКД: заключен 1 МК и 1 соглашение закупки, первый от 15.03.2024 №026-24ЖСХ. Мероприятие по сохранению деревьев МКД от разрушения, локализуя аварийных случаев, связанных с потерей несущей способности конструктивных элементов и превышением сроков эффективной эксплуатации инженерного оборудования МКД не производится в 2024 году. Обеспечена сохранность имущества: заключены 5 МК и 1 соглашение закупки, первый от 20.05.2024 №103-24ЖСХ	
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципального контракта (аварий) на выполнение комплекса работ по обслуживанию домов»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	15.12.2024	20.11.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключение муниципального контракта (аварий) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	15.12.2024	22.02.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключение муниципального контракта (аварий) на выполнение комплекса работ по ремонту многоквартирных домов, принадлежащих к управлению в порядке аварийных и подлежащих сносу, включая вынос разобраных/разрушающихся конструкций»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	15.12.2024	15.03.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.01.4 «Заключение муниципального контракта (аварий) на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	15.12.2024	-	не выполнено	Оценка закупки из-за сроков исполнения (не удавалось в срок исполнения)	X	

	Контрольное событие 1.01.5 «Заключение муниципального контракта (аукцион) на обеспечение кураторской охраны многоквартирных домов»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	15.12.2024	20.05.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.01.6 «Выполнение муниципального контракта (аукцион) на выполнение работ по озеленению территории парковой зоны для обеспечения безопасности населения от урчюзы обрущихся дождев.»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	15.12.2024	07.11.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.02.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	31.12.2024	19.12.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Контрольное событие 1.02.2 «Финансирование бюджета многоквартирным жильцам общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	31.12.2024	-	не выполнено	не было заявок на финансирование (по неактивным причинам)	X	
	Контрольное событие 1.02.3 «Заключение договора по уплате доли в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соответствующим доле муниципальной собственности «Северодвинск»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	31.12.2024	-	не выполнено	не было заявок на финансирование (по неактивным причинам)	X	
	Контрольное событие 1.02.4 «Заключение договора с управляющей организацией на осуществление работ по благоустройству территории за счет средств местного бюджета, возникающих при капитальном ремонте, возникающих в ходе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»		Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	31.12.2024	-	не выполнено	неотложная необходимость не возникла (по независящим причинам)	X	
Задача 2. «Обеспечение сохранности жилищного фонда»												
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых помещений»	K 11201	Комитет ЖСХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	01.08.2024	26.08.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Обеспечение проведения ремонтных работ в муниципальных нежилых помещениях (по решению суда, в помещениях многоквартирного фонда). Ремонтные работы проводятся в 2 муниципальных помещениях и в 7 помещениях проводятся подготовительные работы к выполнению ремонтных работ, заключаемых 2 МК и 3 соглашения закупки: первый МК от 26.08.2024 № 210-24КЖСХ. Работы по ремонту осуществлялись до конца года.	

	Комплексное совещание 2.01.1 «Заключение муниципалитетом контрактов (закупка) на выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых помещений»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Полова Т.А.	X	X	31.12.2024	26.08.2024	выполнено в срок	нет	X	Мероприятие осуществилось в соответствии с постановлением Администрации Свердловска от 24.06.2021 № 241-па (в ред. от 29.12.2021) «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и предоставлению коммунальных услуг». Договор с управляющей организацией на оплату расходов заключен 01.01.2024. Последнее перечисление средств на оплату услуг за содержание жилых помещений от 18.12.2024 платежное поручение № 54413
	Мероприятие 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами»	K 11202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	09.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	18.12.2024	выполнено в срок	нет		
	Комплексное совещание 2.02.1 «Заключение соглашений с управляющими организациями на осуществление расчетов за оказание услуг и (или) выполнение работ»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	X	X	10.01.2024	01.01.2024	выполнено в срок	нет	X	Проведение своевременной оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.04.2018 года № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", согласно которому собственники помещений многоквартирных домов получают право заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников. Заключены доп. соглашения №1 от 26.01.2024 к МК № 23ЖКХ-290 от 01.12.2023 и к МК №23ЖКХ-291 от 01.12.2023. Дополнительно заключены 2 МК на оплату повышенного коэффициента ГВС и 1 МК на теплоснабжение нежилых помещений (вмороженное имущество).
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах»	K 11203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	26.01.2024	26.01.2024	31.12.2024	28.12.2024	выполнено в срок	нет		
	Комплексное совещание 2.03.1 «Заключение дополнительного соглашения к договору на оплату услуг ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	26.01.2024	26.01.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Комплексное совещание 2.03.2 «Заключение дополнительного соглашения к договору на оплату коммунальной услуги горячего водоснабжения и отопления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и не оборудованных индивидуальными приборами учета»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	26.01.2024	26.01.2024	выполнено в срок	нет	X	
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»											
2.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»											
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Эксплуатация инженерных сетей и сооружений на них»	K 12101	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	15.02.2024	30.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет		Обеспечение соблюдения СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения с уч. изменениями № 2 СП 1.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», исполнение решения Совета депутатов Свердловска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Свердловск». Заключение 2 соглашения на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (первый от 30.09.2024 ЖКС4-П/122), 6 сопроводительных закупок на управление авариями на сетях, 5 МК по содержанию и ремонту инженерных сетей, восстановлению благоустройства после аварий (первый от 30.01.2024 № 346-23ЖКХ). Мероприятие осуществляется в течение года

	Комплексное обследование (закупка) на выполнение работ по содержанию и ремонту помещений в соответствии с требованиями к содержанию и содержанию в помещениях и содержанию помещений в помещениях		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ниткова Я.В.	X	X	15.12.2024	30.01.2024	31.12.2024	30.08.2024	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное обследование (закупка) на выполнение работ по содержанию и ремонту помещений в соответствии с требованиями к содержанию и содержанию в помещениях и содержанию помещений в помещениях		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	01.09.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено с нарушением срока	Проблема заключается в нарушении сроков выполнения работ, чем предполагалось	X
2.1.2	Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт прочих объектов»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник НПО Антонов В.С., начальник БТО Тихонов В.Н.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Выполнены требования Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение ТСД от 28.02.2008 г. № 23 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», для личных и бытовых нужд», Устава муниципального образования «Северодвинск». Заключено 4 МК на содержание 18 колодезь в НПО и БТО, первый МК от 30.08.2024 №24ЖКЖК-175, последним от 16.12.2024 №24ЖКЖК-276. Колодезь содержится круглосуточно, в том числе посредством заключения переводящих контрактов от 19.09.2023 №21-23ЖКЖК (НПО) с 01.12.2023 по 30.11.2024 и от 21.12.2023 №23ЖКЖК-349 (БТО) с 01.01.2024 по 15.04.2024, №235-24ЖКЖК от 26.12.2024 (НПО) с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.1.3	Мероприятие 1.03 «Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них»	К 12103	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	09.01.2024	09.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное обследование (закупка) на проведение комплекса работ по содержанию и ремонту объектов в с. Девоска, н.Белое Озеро и д.Садки		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник НПО Антонов В.С., начальник БТО Тихонов В.Н.	X	X	31.12.2024	30.08.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализуется на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Северодвинск», решения Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «Решение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании МК, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заключено в 2024 году 12 МК и 5 соглашений закупок, первый от 09.01.2024 № ЖКЖК-110/03. Разработана проектная документация на устройство системы видеонаблюдения общественной территории Вонского мемориального комплекса о.Дуги и общественной территории мемориала "В память 13-й лыжной бригады", выполнено устройство систем видеонаблюдения на данных территориях. Выполнены работы по содержанию системы видеонаблюдения (Алтай, молодежка, Снегур ветеранов, Заренка зона на ул. Мира, Алтай ветеранов-степля, Дриновский парк, Вонского мемориального комплекса), МК от 26.03.2024 №24ЖКЖК-055. Выполнено устройство недостающих сетей наружного освещения - объекты "Сеть архитектурно-художественной подсветки площади Егорова" и "Сеть архитектурно-художественной подсветки площади Дюковская". Общественно содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое озеро (МК от 29.12.2023 №23ЖКЖК-356 с 01.01.2024), содержание линии электроснабжения площади Победы. Предоставлена субсидия СМУП "Орбис" на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по уличному освещению на территории МО "Северодвинск" (содержание сетей наружного освещения МО "Северодвинск"). Выполнение работ по ремонту тротуара на аллее Молодежи и в "Триковерском парке" после встречи нового 2024 года и монтаж тротуара для встречи 2025 года на тех же территориях. Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям линии электроснабжения в Севере ветеранов и электрические сетям системы видеонаблюдения.

	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение договора на предоставление субсидии СКМШТ "Горевей" на возмещение затрат на оказание услуг по направлению освещения на территории муниципального образования "Северодвинск"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	09.01.2024	09.01.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту сетей и объектов электроснабжения»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	15.12.2024	01.01.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по обслуживанию систем водоотведения (Алтая молодой, Север восточный, Зеленая зона на ул. Мура, Алтая восточный-ст.Изд., Приморский парк)»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	15.12.2024	26.03.2024	выполнено в срок	нет	X
2.2	Задача 2 «Обеспечение надежности нижегородских сетей»										
2.2.1	Мероприятие 2.02 «Разработка, утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»	KI2202	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.08.2024	X	30.12.2024	X	X	X	ИСКЛЮЧЕНО
	Контрольное событие 2.02.1 «Постановление об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Архангельской области "Северодвинск" на период до 2040 года, утвержденной на 2023 год»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	01.08.2024	X	X	X	ИСКЛЮЧЕНО
2.2.2	Административное мероприятие 2.03 «Предоставление актуализированной информации для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа "Северодвинск"»	KI2203	Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	27.03.2024	27.03.2024	06.05.2024	06.05.2024	выполнено в срок	нет	Информация предоставлена в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. В соответствии с частью X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808, министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области ежегодно проводит анализ надежности систем теплоснабжения поселений и городских округов Архангельской области. Запрос из ТЭК и ЖКХ АО от 27.03.2024 №203/2085. Направлено письмо в министерство ТЭК и ЖКХ АО от 06.05.2024 № 03-01-102/276
	Контрольное событие 2.03.1 «Направление в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области актуализированной информации по итогам года для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа "Северодвинск"»		Комитет ЖКХ, ТИС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	06.05.2024	06.05.2024	выполнено в срок	нет	X
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»										
3.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»										

										<p>Выполнен комплекс профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, устранение незначительных деформаций и повреждение конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, тем самым поддержание требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений. Приведены транспортно-эксплуатационных показателей и доведение параметров существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных требований. Поддержание архитектурного облика города. Выполнение работ по содержанию перепрофилированного полотна виалы, городских дорог и улиц, в селе Ненокса и поселе Белое Озеро. Разработка ПД на ремонт проездов, проведение ремонтов проездов, автомобильных останков. Мероприятие реализовано на основании МК, заключенных в соответствии с федеральным законом от 02.04.2012 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с федеральным законом Российской Федерации №257-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Заключено 22 МК, проведено 13 согласованных муниципальных закупок. В 2024 году нормам было проведено согласование закупок на работы по предрейтинговому проезду кмарталя 107 от 26.01.2024 №7, последние согласованные закупки на прочистку водоточивой канавы виалы, дорог в с. Ненокса от 13.12.2024 № 97. Выполненные работы осуществляются в течение всего года.</p>
<p>3.1.1 Мероприятие 1.01 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, мостовых сооружений, проездов и автомобильных останков, в том числе разработка проектной документации»</p>	К 13101	Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	<p>X</p>
<p>Комплексное содержание 1.01.2 «Заключение муниципального контракта (закупка) на проведение работ по содержанию территории общего пользования виалы, дорог и городских улиц»</p>		Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2024	23.08.2024	выполнено в срок	нет	<p>X</p>
<p>Комплексное содержание 1.01.3 «Заключение муниципального контракта (закупка) на проведение работ по ремонту проездов, в том числе разработкой проектной документации»</p>		Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2024	12.03.2024	выполнено в срок	нет	<p>X</p>
<p>Комплексное содержание 1.01.4 «Заключение муниципального контракта (закупка) на проведение работ по ремонту автомобильных останков, в том числе разработкой проектной документации»</p>		Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2024	X	X	X	<p>ИСКЛЮЧЕНО</p>
<p>Комплексное содержание 1.01.4 «Заключение муниципального контракта (закупка) на проведение работ по ремонту автомобильных останков»</p>		Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	07.03.2024	07.03.2024	выполнено в срок	нет	<p>X</p>
<p>3.1.2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»</p>	К 13102	Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	01.04.2024	29.01.2024	31.12.2024	25.12.2024	выполнено в срок	нет	<p>Мероприятие реализуется в соответствии с Областным законом Архангельской области от 20.12.2022 № 655-40-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" и увеличением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период на 2023-2025 г. от 11.01.2023 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (дорожный фонд Архангельской области). Выполнен текущий ремонт автомобильных дорог в г. Северодвинске: ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Лебедя, заключен 1 МК от 29.01.2024 № 340-23ЖСЖС</p>

	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение аукционами конкурсов (тендера) на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»»		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Д.В.	X	X	01.04.2024	29.01.2024	выполнено в срок	нет	X	Выполнение мероприятия проводится в соответствии со статьей 7 закона Архангельской области от 14.03.2017 № 321-16-03 «О поддержке ведения садоводства и огородничества в Архангельской области», в целях осуществления поддержки садоводства на территории муниципального образования «Северояниско». Конкурс на получение субсидии проводится в период с 20.05.2024 по 21.06.2024. Результаты конкурса утверждены распоряжением № 180-рп от 19.07.2024. Заключено 5 МК от 25.07.2024 на возмещение затрат садовыми некоммерческими товариществами (далее - СНТ) для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подвальных дорог к территориям СНТ "Малиновка", СНТ "Вектор", СНТ "Строитель", СНТ "Снегирь", СНТ "Дружба". Последний платеж по возмещению затрат прошёл в октябре СНТ "Снегирь".
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение Соглашения на предоставление субсидии по возмещению затрат садоводческими некоммерческими товариществами для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подвальных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»		Комитет ЖСХ, ТПС	Председатель Комитета ЖСХ, ТПС Никитин Н.И.	X	X	20.07.2024	25.07.2024	выполнено с нарушением срока	Контроль осуществляется после выхода распоряжения об утверждении результатов конкурса (Распоряжение №180-рп от 19.07.2024)	X	
	Контрольное событие 1.04.1 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	K 13104	ОГЗ	начальник отдела гражданской защиты Селин А.В.	15.08.2024	30.09.2024	30.12.2024	09.12.2024	выполнено в срок	нет		Мероприятие реализуется в соответствии с планами транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства. Заключен муниципальный контракт от 30.09.2024 №222-24-ОГЗ со сроком исполнения 09.12.2024.
	Контрольное событие 1.04.1 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»		ОГЗ	начальник отдела гражданской защиты Селин А.В.	X	X	15.08.2024	30.09.2024	выполнено с нарушением срока	Заключение МК было возможно только после проведения мероприятий по изменению категории места с 3-й на 1-ю в связи реконструкцией.	X	
3.1.4	Мероприятие 1.05 «Рядовба, утверждение плана, паспорта транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализации в части проведения проектно-исследовательских работ, изготовления, установки и обслуживания информационных знаков»	K 13105	ОГЗ	начальник отдела гражданской защиты Селин А.В.	16.09.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет		Мероприятие реализуется в соответствии с планами транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства. Заключен муниципальный контракт на содержание и техническое обслуживание информационных знаков в период с 01.01.2024 по 30.04.2024 от 29.12.2023 № 230ГЗ-351 (город). Заключены 2 МК на поставку электроматрицы в пункт управления обеспечения транспортной безопасности (пост через Никольское Устье Северный (Динь)-от 01.07.2024 № 15-003707/24ОГЗ-151 (01.07.2024-30.11.2024) и от 29.11.2024 № 15-003817/24ОГЗ-273 (с 01.12.2024 переходящий в 2025 год)
3.2	Контрольное событие 1.05.1 «Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ по содержанию и технической обслуживанию информационных знаков обеспечения транспортной безопасности»		ОГЗ	начальник отдела гражданской защиты Селин А.В.	X	X	16.09.2024	29.12.2023	выполнено в срок	нет	X	

Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»

4.1. Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»												
4.1.1	Мероприятие 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства»	К 14101	Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет		<p>Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СанПиН №42-128-4600-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждены Минздравом СССР от 08.1988 №4690-88, СанПиН №983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных», утвержденные заком. главного государственного санитарного врача СССР 19.07.1972, №983-72 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсезхозом РФ от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Северодвинск», СП 82.13330 «СНИП Ш-10-75 «Благоустройство территорий». В рамках мероприятия выполнено:</p> <p>оказание услуг по газообогреву Венного огня памятного знака «Рябину подягну северодвинцам» по присоединенной сети от газораспределительной станции, выполнение работ по технической и аварийному обслуживанию газового оборудования от газораспределительной станции до горелки и вертиспособной диффузионной горелки (заключен 1 МК и 24 соглашения закупа, первым было соглашение закупки от 23.01.2024 №1);</p> <p>обеспечение содержания территории общего пользования в городе Северодвинске площадью 3 020 362 кв. м (МК от 09.04.2024 № 031-24(ЖСХ), в том числе объектов внешнего благоустройства городского значения, внутринавигационных территорий (МК от 02.07.2024 №24(ЖСХ-147), не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченными кругами лиц (заключены 22 МК и 7 соглашений закупки); инвентаризация очагов распространения борщевки Сосновского в п. Неюксин) заключен 1 МК);</p> <p>содержание мобильных туалетов в период проведения праздничных мероприятий (заключены 4 соглашения закупки, СЗ от 27.02.2024 №13 и 14); выделение субсидии СМУПТ «Снегостроительство» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией автомобильно-гидротехнических комплексов (заключен МК от 09.04.2024 №ЖКС24-11075);</p> <p>содержание стационарного областного туалета, расположенного по адресу: пр. Ленина, 14А (заключен МК от 26.04.2024 №24(ЖСХ-092); осуществление сбора пашук животных и уничтожение групп (заключены 1 МК и 2 соглашения закупки, СЗ от 21.08.2024 №70).</p> <p>Выполнение работ осуществляется в течение всего года</p>
	Комплексное событие 1.01.1 «Зачищение муниципальных компаний (бюджет) на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения»		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2024	09.04.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Комплексное событие 1.01.2 «Заключение муниципальных компаний (бюджет) на выполнение работ по содержанию территории общего пользования, не включенных в придомовую территорию»		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	15.12.2024	02.07.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Комплексное событие 1.01.3 «Заключение муниципальных компаний (бюджет) на содержание территории «Павших героев» в городе Северодвинске. Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования»		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	25.12.2024	23.01.2024	выполнено в срок	нет	X	
	Комплексное событие 1.01.4 «Зачищение муниципального комитета (бюджет) на проведение комплекса работ по списку нештатно поступивших объектов нештатного строительства некапитального характера»		Комитет ЖСХ, ТПС	начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	ИСКЛЮЧЕНО

	Комплексное событие 1.01.4 «Закрытие создания на территории сельской СКУПТ «Семидесятилетие на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией автомобильных санитарно-технических комплексов»		Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	X	X	09.04.2024	09.04.2024	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное событие 1.01.5 «Закрытие административных мероприятий по сооружению мобильных туалетных кабин в местах проведения городских праздничных мероприятий»		Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	X	X	25.12.2024	27.02.2024	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное событие 1.01.6 «Закрытие административного контроля (визуал) на осуществление сбора и уничтожение трупов бездомных животных на территории города «Северодвинск»		Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	X	X	10.11.2024	21.08.2024	выполнено в срок	нет	X
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Разработка плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период»	K 14102	Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	X	X	10.04.2024	10.04.2024	выполнено в срок	нет	
	Комплексное событие 1.02.1 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска по окончании зимнего периода в 2024 году»		Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	X	X	10.04.2024	10.04.2024	выполнено в срок	нет	X
	Мероприятие 1.03 «Формализация инициативного проекта «Благоустройство придомовой территории, сохранение газонов, устройство дополнительной пешеходной дорожки для автомобилиста – вдоль дома по проспекту Победы, 51 со стороны дороги по проспекту Победы»	K 14103	Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	24.06.2024	24.06.2024	27.12.2024	27.12.2024	выполнено в срок	нет	
	Комплексное событие 1.03.1 «Закрытие мучительных конкурсов (газеты) на выполнение работ по благоустройству придомовой территории, сохранение газонов, устройство дополнительной пешеходной дорожки для автомобилиста – вдоль дома по проспекту Победы, 51 со стороны дороги по проспекту Победы»		Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Ипотова Я.В.	X	X	01.09.2024	31.07.2024	выполнено в срок	нет	X
4.2	Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»									
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Участие в благоустройстве придомовой территории многоквартирных домов совместно с муниципальным образованием «Северодвинск»	K 14201	Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Карпушина И.А.	01.12.2024	-	31.12.2024	-	не выполнено	Не проводились мероприятия, где бы была необходима доля участия МО «Северодвинск» (по независящим причинам)	X
	Комплексное событие 2.01.1 «Закрытие досмотра на участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территорий земельных участков МКД»		Комитет ЖСК, ТПС коммунального хозяйства Карпушина И.А.	X	X	15.12.2024	-	не выполнено		X

4.2.2	Мероприятие 2.02 «Феюлет проезда» к дворовым территориям многоквартирных домов»	K14202	Комитет ЖСК, ТПС	Начальник отдела жилищного хозяйства Полова Т.А.	01.06.2024	12.03.2024	30.12.2024	30.12.2024	выполнено в срок	нет	Осуществлялось в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40. СанПиН 2.1.2.645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Первыми были заключены МК на ремонт внутриквартальных проездов от 17.06.2024 №24ЖСК-122 и на ремонт проездов, примыкающих к внутриквартальным проездам от 12.03.2024 №021-24ЖСК. Всего заключено 7 МК и 1 согласованная закупка, первая закупка МК № 021-24ЖСК от 12.03.2024, последний от 11.09.2024 №24ЖСК-192
	Комплексное событие 2.02.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройства зеленых зон»		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник отдела жилищного хозяйства Полова Т.А.	X	X	15.07.2024	17.06.2024	выполнено в срок	нет	X
	Комплексное событие 2.02.2 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта тротуаров, примыкающих к внутриквартальному проезду и откосов многоквартирных домов»		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник отдела жилищного хозяйства Полова Т.А.	X	X	12.03.2024	12.03.2024	выполнено в срок	нет	X
4.2.3	Мероприятие 2.03 «Награждение победителей конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	K14203	Комитет ЖСК, ТПС	Начальник отдела жилищного хозяйства Полова Т.А.	10.01.2024	10.01.2024	30.04.2024	17.04.2024	выполнено в срок	нет	Организация и проведение конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищных предприятий Северодвинска в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 19.01.2011 № 8-па "Об организации и проведении конкурса "Лучший по профессии" (в редакции от 14.02.2022 № 47-па). Победителями определены Протоколов конкурсной комиссии: первое место провозглашено до 17.01.2024, подведены итоги 29.01.2024. Приказ Исполнительного комитета ЖСК, ТПС "О награждении победителей конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищно-коммунальных предприятий Северодвинска" от 04.03.2024 № 20. Подписанное подучение №852360 от 17.04.2024
	Комплексное событие 2.03.1 «Дарим заботу от управляющей организации на участие в конкурсе»		Комитет ЖСК, ТПС	Начальник отдела жилищного хозяйства Полова Т.А.	X	X	17.01.2024	17.01.2024	выполнено в срок	нет	X
4.2.4	Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	K14204	Комитет ЖСК, ТПС	начальник отдела по организации работ с собственниками жилья Кабуркина И.А.	09.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», который направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2030 годы». Благоустроены 3 общественных территории (ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Морского, в районе МКД № 23 по прот. Труда МК от 25.03.2024 №035-24ЖСК), на пересечении ул. Советских Космонавтов и прот. Московку), дворовая территория в 2024 году не благоустраивалась из-за отказа жителей МКД, но был заключен МК на работы по благоустройству дворовой территории МКД № 116 по ул. Ломоносова в рамках партийного договора территории МКД № 116 от 22.04.2024 №072-24ЖСК, проведен организационный контроль, выполнена работа по благоустройству территории (МК от 16.02.2024 №24ЖСК-025), разработаны проектные документация по благоустройству общественных и дворовых территорий. Заключено 13 МК и 2 муниципальные закупки. Выполнение работ осуществляется в течение всего года. В 2023 году был заключен МК на подготовку проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной на пересечении пр. Морского и ул. Сов. Космонавтов от 01.08.2023 №23ЖСК-185, первая работа по которому состоялась в мае 2024 года. Проведена закупка на информационное освещение всероссийского олимпиадно-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству №11 от 27.02.2024. Заключен МК от 11.11.2024 № 263-24ЖСК на подготовку проектной документации на благоустройство объекта «Набережная имени А. Фриденска» с реализацией в 2-а этапа, срок окончания работ 21.01.2025. Акт приема работ 1-го этапа был подписан 25.12.2024.

	Контрольное событие 2.04.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках территориального проекта «Обустройство конформной городской среды в Архангельской области»		Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	30.11.2024	25.03.2024	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 2.04.2 «Заключение муниципального контракта на осуществление работ по благоустройству»		Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	01.07.2024	16.02.2024	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 2.04.3 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках территориального проекта «Обустройство конформной городской среды в Архангельской области»		Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	30.08.2024	22.04.2024	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 2.04.4 «Заключение муниципального контракта (закупки) на информационное освещение северодвинского оклада-заказчика по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области. Услуги по извозовещанию печатных материалов»		Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	27.02.2024	27.02.2024	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 2.04.5 «Заключение муниципального контракта (закупки) на подготовку проектной документации в целях благоустройства объекта «Идлерская улица д. Зречевая в городе Северодвинске»		Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	01.12.2024	11.11.2024	выполнено в срок	нет		
	Контрольное событие 2.04.6 «Подписание акта приема-передачи работ (услуг) на выполнение инженерных изысканий в целях благоустройства объекта «Идлерская улица д. Зречевая в городе Северодвинске»		Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	X	X	28.12.2024	25.12.2024	выполнено в срок	нет		
4.2.5	Мероприятие 2.06 «Выполнение работ по инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Покоморье»	К 14206	Комитет ЖЭКС, ТПС	начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	01.09.2024	23.05.2024	31.12.2024	28.12.2024	выполнено в срок	нет		<p>Осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-п" от 24.07.2023 № 682-п, распоряжения Администрации Северодвинска "О создании муниципальной комиссии по рассмотрению инициативных проектов для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Покоморье» от 29.09.2023 №140-р. Основными целями мероприятия являются поддержка реализации социально значимых инициатив жителей муниципального образования (далее - МО) в решении вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставляется органам местного самоуправления МО; повышение открытости деятельности органов местного самоуправления МО при формировании и исполнении местного бюджета, а также информированности и финансовый грамотности жителей МО; активизация участия жителей в осуществлении местного самоуправления на территории МО и определения приоритетов расходов бюджета местного бюджета. Заключено 2 МК, 15 соглашений (КЖСК) + 2 соглашения (УО). Первый МК заключен 23.05.2024 № 24КЖСК-104</p>

	Контрольное событие 2.06.1 «Заключение муниципального контракта (заказа) на выполнение работ по разработке проектной документации на обустройство дачи переездовой освещенной пешеходной дорожки в рамках регионального проекта «Комфортный Владивосток»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела по организации работы с организациями жилищно-коммунального хозяйства Кабурилина И.А.	X	X	23.05.2024	23.05.2024	выполнено в срок	нет	X
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Северо-дальнего края»										
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по подержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса»	К 15101	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и Горшкова Г.Н.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение договора на предоставление услуг на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации узкоколейного железнодорожного комплекса»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	09.01.2024	01.01.2024	выполнено в срок	нет	X
5.1.2	Мероприятие 1.02 «Возмещение затрат, связанных с перевозками подвижных составов по узкоколейной железной дороге»	К 15102	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Крутецова О.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение договора на предоставление услуг на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижных составов по узкоколейной железной дороге»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник планово-экономического отдела Крутецова О.В.	X	X	09.01.2024	01.01.2024	выполнено в срок	нет	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда»	К 15103	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение муниципального контракта (заказа) на проведение работ по содержанию железнодорожного переезда»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	15.08.2024	09.09.2024	выполнено с нарушением срока	Подготовка МК заняла больше времени, чем предполагалось (содержание ж/д трассы находится в юрты МК по содержанию дорог)	X
5.2	Задача 2 «Обеспечение транспортно-обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах»										
5.2.1	Мероприятие 2.01 «Перевозка пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок»	К 15201	Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 1.06.1 «Заключение муниципального контракта (заказа) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам»		Комитет ЖСХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	01.01.2024	X	X	X	ИСКЛЮЧЕНО
	Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Северодальнийск». Заключено в 2023 году 2 МК на перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок со сроком исполнения до 30.06.2024 и 5 МК со сроком исполнения на 7 лет с ООО ТК «РЯКО» (с 01.07.2024 по 30.06.2031 МК №277-23КЖСХ, №278-23КЖСХ, №279-23КЖСХ, №280-23КЖСХ, №281-23КЖСХ)										

	Контрольное событие 2011/1 "Акт выполненных работ за декабрь 2023 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.01.2024	16.01.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/2 "Акт выполненных работ за январь 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	09.02.2024	09.02.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/3 "Акт выполненных работ за февраль 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	13.03.2024	13.03.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/4 "Акт выполненных работ за март 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	11.04.2024	11.04.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/5 "Акт выполненных работ за апрель 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	14.05.2024	14.05.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/6 "Акт выполненных работ за май 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	14.06.2024	14.06.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/7 "Акт выполненных работ за июнь 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.07.2024	04.07.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/8 "Акт выполненных работ за июль 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.08.2024	05.08.2024	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2011/9 "Акт выполненных работ за август 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.09.2024	03.10.2024	выполнено с нарушением срока	Отсутствие финансирования	X
	Контрольное событие 2011/10 "Акт выполненных работ за сентябрь 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.10.2024	24.12.2024	выполнено с нарушением срока	Отсутствие финансирования	X
	Контрольное событие 2011/11 "Акт выполненных работ за октябрь 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.11.2024	24.12.2024	выполнено с нарушением срока	Отсутствие финансирования	X
	Контрольное событие 2011/12 "Акт выполненных работ за ноябрь 2024 года"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	16.12.2024	-	не выполнено	Отсутствие финансирования, оплата поровня на начало 2025 года, соответственно тогда же будут приняты работы	X
5.2.2	Административное мероприятие 2.02.02 "Обеспечение контроля работы общественного транспорта, актуализация информационных табличек и расписаний, размещения на остановочных пунктах"	K 15202	Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	15.04.2024	15.04.2024	05.10.2024	05.10.2024	выполнено в срок	нет	Осуществлен контроль, работы общественного транспорта и актуальной информации табличек и расписаний, размещения на остановочных пунктах с периодичностью один раз в квартал.
	Контрольное событие 2021/1 "Акт осмотра информационных табличек"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	05.04.2024	05.04.2024	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 2022 "Акт осмотра информационных табличек"		Комитет ЖСКХ, ТИС	начальник отдела энергетика, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	05.07.2024	05.07.2024	выполнено в срок	нет	

	Контрольное событие 2.02.3 «Кем осомбра гидроэлектростанций малых»		Комитет ЖЭС, ТИС	Начальник отдела энергетик, Траспорта и связи Горшкова Г.Н.	X	X	05.10.2024	05.10.2024	выполнено в срок	нет	
6	Выполнение обеспеченной подпрограммы										
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердлованска										
6.1.1	Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Свердлованска и обеспечение их функциями»	K19101	Комитет ЖЭС, ТИС	начальник планово-экономического отдела Буцалова О.В.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Обеспечена деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопроса местного значения, за исключением передаваемых государственных полномочий Архангельской области
6.1.2	Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восстановления резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	K19102	Комитет ЖЭС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	выполнено в срок	нет	Оперативное реагирование на ЧС. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями статьи 11 пункта 2 подпункта «а» Федерального Закона от 12.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне». Заключено дополнительное соглашение от 08.12.2023 к МК №К8-0034 от 06.04.2018 на период с 01.01.2024 по 31.12.2024г.
	Контрольное событие 1.02.1 «Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»		Комитет ЖЭС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	X	X	01.01.2024	01.01.2024	выполнено в срок	нет	X
6.1.3	Мероприятие 1.03 «Развития отраслевых мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	K19103	Комитет ЖЭС, ТИС	Г.А. бухгалтер - начальник ОБУНО Давыдова Д.А.	15.02.2024	06.03.2024	31.12.2024	08.04.2024	выполнено в срок	нет	В рамках данного мероприятия производится закупка техники и оборудования для нужд муниципальных котельных, проведение служебных поездок на территории проектной документации. Возмещение служебных издержек по 2-м исполнительным листам (платежные поручения от 06.03.2024 № 483390 и от 08.04.2024 №748521)
	Контрольное событие 1.03.1 «Оплата по исполнительному листу возмещения судебных расходов»		Комитет ЖЭС, ТИС	Г.А. бухгалтер - начальник ОБУНО Давыдова Д.А.	X	X	06.03.2024	06.03.2024	выполнено в срок	нет	X
6.1.4	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖЭС, ТИС»	K19105	Комитет ЖЭС, ТИС	Председатель Комитета ЖЭС, ТИС Никитин Н.Н.	13.05.2024	09.01.2024	31.12.2024	31.07.2024	выполнено в срок	нет	Осуществляется приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖЭС, ТИС. Мероприятие реализуется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключен 1 МК № 339-23КЖЭС от 09.01.2024 на поставку экскаватора-погрузчика для МУП «Львовоттеп» и 2 муниципальных закупки на приобретение профоборудования для СМУП УО «Союзинтеп» и МПЖЭСЭП (СЗ №26 от 13.05.2024 и СЗ №46 от 25.06.2024). Последняя оплата по МК прошла в июле.
	Контрольное событие 1.05.1 «Заключение муниципального контракта (контрактов) на приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖЭС, ТИС»		Комитет ЖЭС, ТИС	Председатель Комитета ЖЭС, ТИС Никитин Н.Н.	X	X	13.05.2024	09.01.2024	выполнено в срок	нет	X
6.2	2. Административные мероприятия										
	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (контрактов) для оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердлованска»	K19201	Комитет ЖЭС, ТИС	Г.А. бухгалтер - начальник ОБУНО Давыдова Д.А.	10.01.2024	10.01.2024	31.12.2024	28.12.2024	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятия оценивается с помощью показателя - количество заключенных муниципальных контрактов для муниципальных нужд. За 2024 год было заключено муниципальных контрактов и муниципальных закупок всего 430 шт.
	Контрольное событие 2.01.1 «Федерные курсы муниципальных контрактов и договоров»		Комитет ЖЭС, ТИС	Г.А. бухгалтер - начальник ОБУНО Давыдова Д.А.	X	X	10.01.2024	10.01.2024	выполнено в срок	нет	X

6.2.2	Административное мероприятие 2.02. «Федаракота пайло» (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства)	К 19202	Комитет ЖСК, ГИС	начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	01.09.2024	01.09.2024	20.12.2024	27.11.2024	выполнено в срок	нет	Реализация мероприятия осуществляется на основании постановления Администрации Северодвинска от 01.07.2010 № 26-па «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприятий Северодвинска», оценивается с помощью показателей - количество разработанных и утвержденных Планов ФУД на очередной финансовый год. Программы ФУД на 2025 год утверждены распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 27.11.2024 №26-пр
	Компьютерное событие 2.02.1 «Утверждение ПИД «Об утверждении Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприятий Северодвинска»		Комитет ЖСК, ГИС	начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	X	X	20.12.2024	27.11.2024	выполнено в срок	нет	X

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименования критерия	(мероприятий, административных мероприятий,	Всего по плану		В том числе			количество контрольных событий, (КС)
		количество мероприятий, (М)	количество административных	количество мероприятий, (М)	количество административных	количество контрольных событий, (КС)	
Выполнено в срок	88	24	4			60	
Выполнено с нарушением сроков	7	0	0			7	
Не выполнено	7	1	0			6	
Итого	102	25	4			73	
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ пл) средняя, (баллов)							89,71

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОЭЗ Администрации Северодвинска

" 15 " 02 2025 год

 А.В. Сигитин

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

" 12 " 02 2025 год

 Ю.В. Четкая